

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Administrativa Financiera (CGAF)

Dirección Administrativa (DIAD)

PROYECTO: K001 INEC - Mejoramiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Líder del Proyecto:	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria (Elizabeth_Tandazo@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Titular:	Sandoval Atapuma, Jorge Alberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.380427	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	436,727.98
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2016 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	05/01/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Sandoval Atapuma, Jorge Alberto	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto 2017: Debido a que la forma de pago estipulado en el contrato para la adecuación y remodelación del sistema hidrosanitario y baterías sanitarias contempla la entrega del 50% del anticipo, valor que se deberá amortizar en la presentación de las planillas de avance de obra y ya que el contrato se suscribió el 19 de octubre de 2016, con un plazo de 90 días, es decir hasta el 17 de enero de 2017, no fue posible realizar el pago de la 3ª planilla y con esto la amortización completa del anticipo, lo que genera que se encuentre el valor de \$ 2.760,62 en la fuente de financiamiento 998, la misma que será cerrada una vez se realice el pago de la 3ª planilla de obra.

Descripción del Proyecto 2016: Mediante la ejecución del proyecto se dotará a los servidores públicos del INEC- Planta Central de una infraestructura civil adecuada, para un ambiente propicio en el desarrollo de sus actividades diarias.

Línea Base: El INEC, a través de la historia, ha sido y es la entidad referente de la producción estadística; sin embargo, en sus 40 años de vida al servicio del país y la comunidad, no ha tenido un edificio de su propiedad, por lo que sigue siendo arrendatario de tres pisos de un edificio caduco de la Curia ubicado en la calle Av. 10 de Agosto y pasaje Carlos Ibarra; y, también arrienda un pequeño edificio en Lñaquito A partir del año 1994 se hace acreedor de un espacio de 4 pisos, en el edificio del antiguo INHERI, ubicado en las calles Juan Larrea y José Riofrío.

El edificio que ocupa el INEC Planta Central 8.126 m2, tiene más de cinco décadas de vida, razón por la cual constituye un espacio con áreas obsoletas, otras en desuso, y espacios de alto riesgo para los funcionarios que en el laboran. En el séptimo piso se observan diariamente desprendimientos de pedazos de loseta; cubierta totalmente agujereada; así como en todo el edificio pisos y techos levantados y desprendidos.

Bajo este antecedente se tiene en arrendamiento los dos espacios antes citados- un pequeño edificio en Lñaquito y tres pisos en el Edif. San Luis en el centro de la ciudad, entre otros inmuebles lo que determina un costo de, aproximadamente, USD 115.271,22 por año, a precios actuales.

Existen espacios de 2.550 m2, en el edificio INEC -Planta Central, no utilizados por el deterioro en el que se encuentran, donde podría integrarse el personal del INEC - Quito que actualmente se encuentra en el edificio San Luis y el edificio de Lñaquito, lo que constituirá un ahorro en los recursos financieros y físicos.

El total del personal del INEC-Quito que suma 458 está distribuido así: 349 personas en Planta Central; 48 personas en Lñaquito; y, 61 personas en el Edif. San Luis.

Objetivo General: Dotar de un espacio físico seguro para los servidores y servidoras mediante la adecuación y equipamiento de un sistema hidrosanitario y contra incendio apropiado, lo que permitirá garantizar la salud y seguridad del personal, unificación del talento humano y un mayor nivel de eficiencia en la gestión del INEC - Planta Central.

Objetivos Específicos:

DATOS GENERALES

Descripción

1. Conferir de espacios de trabajos seguros, ordenados y adecuados, para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del INEC, según los estándares fijados por normas internacionales.
2. Dotar a los servidores del INEC - Planta Central de 8.126 m2 de espacio físico, con una infraestructura civil que disponga del equipamiento de un sistema hidrosanitario y contra incendio apropiado.

Producto Final del Proyecto:

1. 1248 m2 adecuados del 7mo piso y el 70% 5to piso las áreas de circulación del Edificio Matriz INEC y el 9° piso del Edificio Benalcázar Mil.
2. 323,63 m2 de construcción y equipamiento del sistema hidrosanitario y contra incendios.
3. 9 servidores públicos contratados en el año 2016 (5 de enero a febrero y 4 de enero a diciembre)

Beneficios Cualitativos

Los beneficios cualitativos del año 2017 son:

1. Proveer a los servidores, trabajadores y funcionarios del INEC de un espacio apropiado, con la infraestructura necesaria para un mejor desenvolvimiento de sus actividades, en el cual el personal se encuentre unificado, a fin de realizar una mejor coordinación en el desempeño de sus labores, así como generar ahorros en gastos por arrendamiento de inmuebles.

Beneficios 2016:

1. Unificar a los servidores del INEC en un solo edificio, y de esta manera evitar el pago de arriendos lo cual permitirá optimizar recursos financieros.
2. Una infraestructura civil equipada permite dotar de un sistema hidrosanitario y contra incendio apropiado para el Edificio Matriz INEC.

Tipo de Beneficiario

2017: Los beneficiarios son los 413 trabajadores, servidores y funcionarios permanentes que laboran en Planta Central del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

2016: Para los componentes de Infraestructura y equipamiento la población objetivo beneficiaria, de este proyecto, son las 438 personas entre servidores permanentes y temporales del Instituto Nacional de Estadística y Censos-Planta Central, los servidores temporales se contratan para las diferentes encuestas, por espacios de tiempo de 1 a 3 meses rotativos en cada año.

Restricciones

Tiempo 2017: 08 meses (01/01/2017 al 31/08/2017)

Alcance 2017: Debido al Decreto Ejecutivo 838 y Acuerdo Ministerial 0009, se debe solicitar aval al Ministerio de Finanzas para la ejecución del gasto. De ser negado el aval por el Ministerio de Finanzas, no se podrá ejecutar lo planificado.

Recursos 2017: Financieros y logísticos.

Costo 2017: \$2.760,62 incluido en la fuente de financiamiento 998.

Tiempo 2016: 12 meses (01/01/2016 al 31/12/2016)

Alcance 2016: Debido al Decreto Ejecutivo 838 y Acuerdo Ministerial 0009, se debe solicitar aval al Ministerio de Finanzas para la ejecución del gasto. De ser negado el aval por el Ministerio de Finanzas, no se podrá ejecutar lo planificado.

Recursos 2016: Financieros y logísticos.

Costo 2016: \$500.000,00 presupuestado para los doce meses.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/01/2016

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2017 Las actividades del proyecto finalizaron en el 2016, sin embargo se activó por ingresos correspondientes a la fuente 998 denominada "Anticipos de ejercicios anteriores" que será recaudado en el segundo semestre del 2017 por un valor de \$ 2.760,62. NOVIEMBRE 2017 Las actividades del proyecto finalizaron en el 2016, sin embargo se activó por ingresos correspondientes a la fuente 998 denominada "Anticipos de ejercicios anteriores" que será recaudado en el segundo semestre del 2017 por un valor de \$ 2.760,62. En el presente mes el Administrador del Contrato solicitó el pago del valor de la tercera planilla del contrato de adecuación y remodelación del sistema y baterías hidrosanitarias, la misma que asciende a \$ 6.249,40 incluido IVA, de la cual se realizó la liquidación del valor del anticipo de ejercicios anteriores por el valor de \$ 2.760,62; este pago se realizó mediante CUR 5385 del 30 de noviembre de 2017.	Sandoval Atapuma, Jorge Alberto	05/01/2018 - 09:46 AM
OCTUBRE 2017 Las actividades del proyecto finalizaron en el 2016, sin embargo se activó por ingresos correspondientes a la fuente 998 denominada "Anticipos de ejercicios anteriores" que será recaudado en el segundo semestre del 2017 por un valor de \$ 2.760,62 una vez que se proceda con el pago respectivo de la tercera planilla al proveedor, en la cual se realizará la liquidación del anticipo entregado del ejercicio fiscal 2016.	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	01/12/2017 - 03:26 PM
SEPTIEMBRE 2017 Las actividades del proyecto finalizaron en el 2016, sin embargo se activó por ingresos correspondientes a la fuente 998 denominada "Anticipos de ejercicios anteriores" que será recaudado en el segundo semestre del 2017 por un valor de \$ 2.760,62 una vez que se proceda con el pago respectivo de la tercera planilla al proveedor, en la cual se realizará la liquidación del anticipo entregado del ejercicio fiscal 2016.	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	01/11/2017 - 10:14 AM
AGOSTO 2017 Las actividades del proyecto finalizaron en el 2016, sin embargo se activó por ingresos correspondientes a la fuente 998 denominada "Anticipos de ejercicios anteriores" que será recaudado en el segundo semestre del 2017 por un valor de \$ 2.760,62 una vez que se proceda con el pago respectivo de la tercera planilla al proveedor, en la cual se realizará la liquidación del anticipo entregado del ejercicio fiscal 2016.	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	03/10/2017 - 11:10 AM
JULIO 2017 Las actividades del proyecto finalizaron en el 2016, sin embargo se activó por ingresos correspondientes a la fuente 998 denominada "Anticipos de ejercicios anteriores" que será recaudado en el segundo semestre del 2017 por un valor de \$ 2.760,62 una vez que se proceda con la liquidación del anticipo entregado del ejercicio fiscal 2016	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	07/08/2017 - 09:27 AM
JUNIO 2017 Las actividades del proyecto finalizaron en el 2016, sin embargo se activó por ingresos correspondientes a la fuente 998 denominada "Anticipos de ejercicios anteriores" que será recaudado en el segundo semestre del 2017 por un valor de \$ 2.760,62 una vez que se proceda con la liquidación del anticipo entregado del ejercicio fiscal 2016	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	07/08/2017 - 09:26 AM
MAYO 2017 Las actividades del proyecto finalizaron en el 2016, sin embargo se activó por ingresos correspondientes a la fuente 998 denominada "Anticipos de ejercicios anteriores" que será recaudado en el segundo semestre del 2017 por un valor de \$ 2.760,62 una vez que se proceda con la liquidación del anticipo entregado del ejercicio fiscal 2016	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	07/08/2017 - 09:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2017 1.-Debido a que la forma de pago estipulado en el contrato para la adecuación y remodelación del sistema hidrosanitario y baterías sanitarias contempla la entrega del 50% del anticipo, valor que se deberá amortizar en la presentación de las planillas de avance de obra y ya que el contrato se suscribió el 19 de octubre de 2016, con un plazo de 90 días, es decir hasta el 17 de enero de 2017, no fue posible realizar el pago de la 3° planilla y con esto la amortización completa del anticipo, lo que genera que se encuentre el valor de \$ 2.760,62 en la fuente de financiamiento 998, la misma que será cerrada una vez se realice el pago de la 3° planilla de obra. 2.- Se están realizando los trámites con SENPLADES para posible financiamiento MARZO 2017 1.-Debido a que la forma de pago estipulado en el contrato para la adecuación y remodelación del sistema hidrosanitario y baterías sanitarias contempla la entrega del 50% del anticipo, valor que se deberá amortizar en la presentación de las planillas de avance de obra y ya que el contrato se suscribió el 19 de octubre de 2016, con un plazo de 90 días, es decir hasta el 17 de enero de 2017, no fue posible realizar el pago de la 3° planilla y con esto la amortización completa del anticipo, lo que genera que se encuentre el valor de \$ 2.760,62 en la fuente de financiamiento 998, la misma que será cerrada una vez se realice el pago de la 3° planilla de obra. 2.- Se están realizando los trámites con SENPLADES para posible financiamiento FEBRERO 2017 1.- Debido a que la forma de pago estipulado en el contrato para la adecuación y remodelación del sistema hidrosanitario y baterías sanitarias contempla la entrega del 50% del anticipo, valor que se deberá amortizar en la presentación de las planillas de avance de obra y ya que el contrato se suscribió el 19 de octubre de 2016, con un plazo de 90 días, es decir hasta el 17 de enero de 2017, no fue posible realizar el pago de la 3° planilla y con esto la amortización completa del anticipo, lo que genera que se encuentre el valor de \$ 2.760,62 en la fuente de financiamiento 998, la misma que será cerrada una vez se realice el pago de la 3° planilla de obra. ENERO 2017 1.- En el año 2016 se cumple con todas las actividades planificadas dentro del Proyecto Mejoramiento Institucional, para lo cual se adjunta un informe de cumplimiento (HITO CUMPLIDO 18)	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	07/08/2017 - 09:25 AM
DICIEMBRE 2016 2.- Cabe indicar que el contrato cuenta con un fiscalizador de INMOBILIAR, el mismo que se encuentra realizando la recepción de la obra conjuntamente con el contratista y administrador de contrato, por tal motivo en el mes de enero 2017 inicia y culmina la fase del cierre del proyecto Mejoramiento Institucional. 1.- El plazo contractual de la obra según el contrato es de 90 días, el mismo que empezó el día miércoles 19 de octubre de 2016 y termina el día lunes 16 de enero de 2017, a pesar de lo cual el contratista culminó la reconstrucción del sistema hidrosanitario y remodelación de las baterías sanitarias del edificio Larrea del INEC, el día miércoles 21 de diciembre de 2016, por lo cual el contratista remitió el Informe Final (HITO CUMPLIDO 17)	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	12/01/2017 - 11:04 AM
NOVIEMBRE 2016 1.- Se realizó un control periódico sobre las actividades planificadas en la reconstrucción del sistema hidrosanitario y remodelación de las baterías sanitarias del Edificio Larrea del INEC el mes de noviembre y se elaboró un Informe final de la obra: albañilería, cielo falso y tratamiento de pintura, elaborado y entregado. (HITO CUMPLIDO 16).	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	16/12/2016 - 10:33 AM
OCTUBRE 2016 2.- Se elaboró y firmó el acta entrega recepción de otras adecuaciones realizadas al Edificio INEC-Matriz, entre el contratista y la Administradora del Contrato, detallándose los rubros específicos: Piso porcelanato 110 m2, mampostería gypsum 10.36m2, pintura latex en paredes 20.72 m2 y mampara 4.83m2, trabajos que fueron realizados en el hall de acceso de la Planta Baja y en el subsuelo .1 (HITO CUMPLIDO 15) 1.- Se elaboró y socializó con fecha 14 de octubre de 2016, el acta entrega recepción de las adecuaciones realizadas en el 5° y 7° piso del edificio INEC-Matriz, en la que se detalla las adecuaciones realizadas: cambio de cielo falso, instalación del sistema eléctrico, instalación de	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	01/12/2016 - 11:27 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
red de voz y datos, colocación de cerámica en el piso, pintura de paredes 371,15 m2, vestido de rack y certificación de enlace de fibra óptica. (HITO CUMPLIDO 14)		
SEPTIEMBRE 2016 2.- Se elaboró y suscribió con fecha 22 de septiembre de 2016, el acta entrega recepción de las adecuaciones realizadas en el 9° piso del edificio Benalcázar Mil, en la que se detalla las adecuaciones realizadas: cambio de cielo falso, instalación del sistema eléctrico, instalación de red de voz y datos, colocación de cerámica en el piso, pintura de 240m2 y creación del cuarto frío. (HITO CUMPLIDO 13) 1.- Se realizó el trabajo de instalación de 110 m2 de porcelanato en el hall de acceso, instalación de 10.36 m2 de mampostería de gypsum e instalación de una mampara de 4.83 m2 y 20.72m2 de pintura latex en paredes del subsuelo del Edificio Matriz. (HITO CUMPLIDO 12)	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	18/10/2016 - 10:13 AM
AGOSTO 2016 1.- Se realizó el trabajo de pintura de 27 M2, en las paredes del 7° piso y 344,15 M2 en las paredes del 70% del 5° piso del Edificio Matriz. (HITO CUMPLIDO 11)	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	15/09/2016 - 03:29 PM
JULIO 2016 5.- Se realizó el trabajo de pintura de 240M2, en las paredes del 9° piso del Edificio Benalcázar Mil. (HITO CUMPLIDO 10) 4.- Con memorando INEC-DIREJ-2016-0443-M, de fecha 17 de agosto de 2016, el Señor Patrocinador Ejecutivo del Proyecto, autoriza y dispone el trámite respectivo; y se coordinó con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, para la reestructura en el sistema GPR. 3.- Con memorando INEC-CGAF-DIAD-2016-1081-M, de fecha 05 de agosto de 2016, se remite a la Coordinación General Administrativa Financiera, el expediente para la reestructuración de hitos en el cual constan los siguientes documentos: Ficha Informativa del Proyecto, Justificación Técnica y memorandos respectivos de solicitud y aprobación 2.- Una vez que se obtenga la aprobación del Patrocinador Ejecutivo sobre la reestructuración de hitos, se coordinará con la USEP-DIPLA la reestructura de hitos en el sistema GPR. 1.- Se elaboró la justificación técnica para reestructurar los hitos del Proyecto "Mejoramiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos", a partir del Hito N° 10 al 25.	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	31/08/2016 - 04:26 PM
JUNIO 2016 8.- Se realizó el arreglo del 9° piso del Edificio Benalcázar Mil, por lo cual se adjunta el informe respectivo. (Hito 9 Cumplido) 7.- Se realizaron arreglos de los pisos 5° y 7° del Edificio Matriz INEC, por tal motivo se adjunta el informe respectivo. (Hito 8 Cumplido) 6.- Se realizaron adecuaciones sobre la red eléctrica, red de datos y cielo raso de los pisos del Edificio Matriz INEC, por lo cual se adjunta el informe respectivo. (Hito 7 Cumplido) 5.- Se realizaron adecuaciones sobre: red eléctrica, red de datos y cielo raso del 9° piso del Edificio Benalcázar Mil, por lo cual se adjunta el informe respectivo. (Hito 6 Cumplido) 4.- Conforme a lo que antecede, se puede comprobar que el proceso de Contratación Pública se encuentra adjudicado para iniciar la ejecución del proyecto, con respecto a las adecuaciones del séptimo piso, 70% del quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil (Hito 5 Cumplido) 3.- Se procedió a cerrar el problema: "NO SE CULMINÓ CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PORQUE FUE DECLARADO DESIERTO" y colocar la fecha completada del plan de acción del mismo. 2.- Se adjunta impresión de pantalla de la página www.compraspublicas.gob.ec (Sistema Oficial de Contratación Pública - Descripción del Proceso de Contratación) en la cual se pudo evidenciar el estado del proceso: adjudicado - registro de contratos. 1.- Mediante Resolución No. 128-COMPRAS-DIREJ-2016, de fecha 16 de junio de 2016 se Resuelve: Adjudicar el proceso de Subasta Inversa Electrónica con el código SIE-INEC-008-2016, para la contratación del servicio de adecuaciones del séptimo piso, 70% del	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	02/08/2016 - 08:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil, necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto Mejoramiento Institucional, al oferente Rodrigo Patricio Molina Cruz, por el valor de USD \$ 128.042,17 más IVA, por ser la oferta que cumple con las especificaciones técnicas y legales establecidas en los pliegos de Subasta Inversa Electrónica N° SIE-INEC-008-2016, amparado en lo que establecen el Art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 24 y 48 reformado del Reglamento General de la LOSNCP.		
MAYO 2016 4.- Una vez culminado el proceso de contratación pública, se iniciará con la ejecución de las actividades planificadas en el proyecto. (Hito 6 y 7 por Cumplirse) 3.-Mediante Resolución N° 120-COMPRAS-DIREJ.2016, del 30 de mayo de 2016, se resuelve en el Art. 1.- Aprobar el pliego del proceso de subasta inversa electrónica con el código SIE-INEC-008-2016, para la contratación del servicio de adecuaciones del séptimo piso, 70% del quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil, necesarias para el desarrollo de las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional, así como el cronograma establecido en el mismo. 2.- Mediante Resolución N° 119-COMPRAS-DIREJ.2016, del 26 de mayo de 2016, se resuelve en el Art. 1.- Aprobar el inicio del proceso de contratación pública, para la contratación del servicio de adecuaciones del séptimo piso, 70% del quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil, necesarias para el desarrollo de las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos - Oficina Matriz. 1. Mediante Resolución N° 117-COMPRAS-DIREJ-2016, de fecha 24 de mayo de 2016, se resuelve en el Art.1. Declarar desierto el procedimiento de subasta inversa electrónica N° SIE-INEC-007-2016, para la contratación del servicio de adecuaciones del séptimo piso, 70% del quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil, necesarias para el desarrollo de las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional, en razón de que la única oferta presentada no cumple con los requisitos y especificaciones técnicas solicitados por el INEC, de conformidad con el literal b) del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece que se declarará desierto el procedimiento Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley.	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	22/06/2016 - 08:43 AM
ABRIL 2016 2. El 02 de mayo de 2016 la Dirección de Administración inicia con el proceso de contratación para las adecuaciones del 7mo piso y el 70% del 5to piso y otras adecuaciones del Edificio San Luis y el 9no piso del Edificio Benalcázar Mil. (Hito 5 por Cumplirse). 1. Se creó un problema: Ampliación del proceso de adjudicación ya que el 27 de abril de 2016 recién aprobó el aval de contrataciones el Ministerio de Finanzas, se adjunta el comprobante de aval remitido por el MINFIN.	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	18/05/2016 - 08:28 AM
MARZO 2016 1. Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2016-0765-M, la señora Coordinadora General Administrativa Financiera requirió autorización al señor Director Ejecutivo, para la solicitud de emisión del aval que se va solicitar al Ministerio de Finanzas sobre las Adecuaciones del 7° piso, el 70% del 5° piso, otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC y adecuaciones del 9° piso del Edificio Benalcázar Mil del Proyecto Mejoramiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Hito Cumplido 4)	Romero Calderón, Angélica María	07/04/2016 - 09:50 AM
FEBRERO 2016 1. Se realizaron varias reuniones entre la Dirección de Planificación y la líder del proyecto para solventar todas las observaciones emitidas en el documento final del Proyecto Mejoramiento Institucional, con la finalidad de iniciar con el trámite respectivo para la postulación a SENPLADES. HITO 3 CUMPLIDO.	Romero Calderón, Angélica María	04/04/2016 - 08:56 AM
ENERO 2016 1. Se realizó un análisis entre la líder del Proyecto y el Director Administrativo, para identificar las necesidades de mejora sobre infraestructura del Edificio Matriz INEC, con la finalidad de obtener el detalle de las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional a ejecutarse en el año 2016. HITO 1 CUMPLIDO.	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	04/03/2016 - 02:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Una vez detalladas las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional, se realizó el diseño preliminar del proyecto formulado, HITO 2 CUMPLIDO.		

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Diagnóstico de identificación de necesidades de mejora sobre infraestructura institucional, elaborada.	4-Inicio de Trabajo	06/01/2016		06/01/2016		Sí	9.0
2	DEFINICIÓN: Diseño preliminar del proyecto formulado, revisado según etapas	4-Inicio de Trabajo	22/01/2016		22/01/2016		Sí	10.0
3	PLANEACIÓN: Documento final del proyecto, revisado y aprobado para postulación.	5-Entregables Intermedios	10/02/2016		10/02/2016		Sí	7.0
4	PLANEACIÓN: Solicitud de aval según Decreto Ejecutivo 838 y Acuerdo Ministerial 0009, revisada.	4-Inicio de Trabajo	31/03/2016		29/03/2016		Sí	4.0
5	PLANEACIÓN: Acta de adjudicación, revisada y comprobada.	3-Adjudicación	29/04/2016		16/06/2016		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN: Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos, cielo raso) del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborados y entregados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		30/06/2016		Sí	6.0
7	EJECUCIÓN: Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos y cielo raso) de los pisos del Edificio Matriz INEC, elaborados y entregados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		30/06/2016		Sí	6.0
8	EJECUCIÓN: Informe final sobre el arreglo de los pisos (quinto y séptimo) Edificio Matriz INEC elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN: Informe final sobre el arreglo del piso, Edificio Benalcázar Mil, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN: Informe final del servicio trabajo de pintura	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		22/07/2016		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de las paredes del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborado.							
11	EJECUCIÓN: Informe final sobre el servicio de pintura de las paredes de interiores del quinto y séptimo piso, Edificio Matriz INEC, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Informe final sobre otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2016		15/09/2016		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Acta final de entrega recepción de las adecuaciones del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, revisada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/09/2016		23/09/2016		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de las adecuaciones del quinto, séptimo piso del Edificio Matriz INEC, socializada.	5-Entregables Intermedios	14/10/2016		14/10/2016		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2016		31/10/2016		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Informe final de la obra, albañilería, cielo falso y tratamiento de pintura sobre la reconstrucción del sistema hidrosanitario y remodelación de las baterías sanitarias del Edificio Larrea del INEC, elaborado y entregado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2016		30/11/2016		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: Informe final de la reconstrucción del sistema hidrosanitario y remodelación de las baterías sanitarias del edificio Larrea del INEC, elaborado y entregado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2016		21/12/2016		Sí	5.0
18	CIERRE: Informe de gestión final de cumplimiento de actividades 2016 del proyecto, aprobado.	9-Entregables Formales	26/12/2016		26/12/2016		Sí	8.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	436,727.98 **
Costo Total:	500,000.00
Total Devengado:	433,922.53
% Costo Total Devengado:	86.78 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 86.78 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	500,000.00	2,760.62	0.00	502,760.62
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
Ppto. Codificado	436,304.48	9,054.85	0.00	445,359.33
Ppto. Comprometido	434,487.10	9,010.02	0.00	443,497.12
Planeado - Codificado (2017)		-6,294.23		
Programado a Devengar	436,304.48	9,054.85	0.00	445,359.33
Ppto. Devengado	427,673.13	6,249.40	0.00	433,922.53
Estimado a fin de año	* 427,673.13	0.00	0.00	427,673.13
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	8,631.35	9,054.85	0.00	17,686.20
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 98.02 %	69.02 %	0.00 %	97.43 %
Ppto. Codificado 998	0.00	2,760.62	0.00	2,760.62
Ppto. Devengado 998	0.00	2,760.62	0.00	2,760.62

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	9,054.85	6,249.40	9,054.85	6,249.40	69.02 %		69.02 %
Dic	0.00	0.00	9,054.85	6,249.40	69.02 %		69.02 %
Total	9,054.85	6,249.40					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la efectividad de la gestión de la Dirección Administrativa MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos administrativos, implementación de herramientas normativas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATOS N° 12 - MINFIN	COMPROBANTE_DE_AVALES_A_CONTRATOS_N°_12_-_MINFIN.pdf	02/05/2016
2	Expediente sobre la Reestructuración de hitos del Proyecto, periodo Julio - Diciembre 2016.	Expediente_proyecto_Mejoramiento_Institucional_completo.pdf	23/09/2016
3	HITO 1.- Diagnóstico de identificación necesidades de mejora sobre infraestructura institucional, elaborada	A.1.rar	22/02/2016
4	HITO 2.- Diseño preliminar del proyecto formulado, revisado según etapas	A.2.rar	22/02/2016
5	HITO 3.- Documento final del proyecto, revisado y aprobado para postulación.	A.3..rar	07/03/2016
6	HITO 4.- Solicitud de aval según Decreto Ejecutivo 838 y Acuerdo Ministerial 0009, revisada.	A.4..pdf	04/04/2016
7	HITO 5.- Acta de adjudicación, revisada y comprobada.	A.5..pdf	22/06/2016
8	HITO 6.- Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos, cielo raso) del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborados y entregados.	A.6..pdf	06/07/2016
9	HITO 7.- Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos y cielo raso) de los pisos del Edificio Matriz INEC, elaborados y entregados.	A.7..pdf	06/07/2016
10	HITO 8.- Informe final sobre el arreglo de los pisos (quinto y séptimo) Edificio Matriz INEC elaborado y entregado.	A.8..pdf	06/07/2016
11	HITO 9.- Informe final sobre el arreglo del piso, Edificio Benalcázar Mil, elaborado y entregado.	A.9..pdf	06/07/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	HITO CUMPLIDO 10: Informe final sobre el trabajo de pintura de las paredes del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborado y aprobado	B.1..pdf	26/08/2016
13	HITO CUMPLIDO 11: Informe final sobre el trabajo de pintura de las paredes del quinto y séptimo piso, Edificio Matriz-INEC, elaborado y aprobado	B.2..pdf	31/08/2016
14	HITO CUMPLIDO 12: Informe final sobre otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, elaborado y entregado.	B.3..pdf	15/09/2016
15	HITO CUMPLIDO 13: Acta final de entrega recepción de las adecuaciones del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, revisada.	B.4..pdf	23/09/2016
16	HITO CUMPLIDO 14.- Acta de entrega recepción de las adecuaciones del quinto, séptimo piso del Edificio Matriz INEC, socializada.	B.5..pdf	18/10/2016
17	HITO CUMPLIDO 15: Acta de entrega recepción de otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, firmada.	B.6..pdf	31/10/2016
18	HITO CUMPLIDO 16: Informe final de la obra, albañilería, cielo falso y tratamiento de pintura sobre la reconstrucción del sistema hidrosanitario y remodelación de las baterías sanitarias del Edificio Larrea del INEC, elaborado y entregado.	B.7..pdf	05/12/2016
19	HITO CUMPLIDO 17: Informe final de la reconstrucción del sistema hidrosanitario y remodelación de las baterías sanitarias del edificio Larrea del INEC, elaborado y entregado.	B.8..pdf	12/01/2017
20	HITO CUMPLIDO 18: Informe de gestión final de cumplimiento de actividades 2016 del proyecto, aprobado	B.9..pdf	17/01/2017
21	PROJECT CHÁRTER PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	#PROJECT_CHARTER_PROYECTO_MEJORAMIENTO_INSTITUCIONAL.pdf	07/03/2016
22	RESOLUCIÓN N° 117 - PROCESO DE CONTRATACIÓN DECLARADO DESIERTO	RESOLUCIÓN_PROCESO_DE_CONTRATACIÓN_(DESIERTO).pdf	31/05/2016
23	RESOLUCIÓN N° 119 - APROBAR INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	RESOLUCIÓN_APROBAR_INICIO_DEL_PROCESO_DE_CONTRATACIÓN_PÚBLICA.pdf	21/05/2016
24	RESOLUCIÓN N°120 - APROBAR EL PLIEGO DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	RESOLUCIÓN_APROBAR_EL_PLIEGO_DEL_PROCESO_DE_SUBASTA_INVERSA_ELECTRÓNICA.pdf	21/05/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Romero Calderón, Angélica María	Miembro de equipo	Miembro de equipo	AngelicaMaria_Romero@inec.gob.ec	